

給水装置工事竣工自主検査報告書

給水装置工事施行場所	知多郡武豊町
施 主 名	
水 栓 番 号	第 号
指定給水装置工事事業者	
検 査 年 月 日	令和 年 月 日
備 考	

《共通項目》 ※《その他(一般住宅等)》については、全て《共通項目》に含まれる。

	検 査 項 目(主任技術者)	検査結果	備考
配 管	土被りが基準以上(30cm)の深さがある	はい・いいえ	
	配管が竣工届と整合している	はい・いいえ	
	クロスコネクションがされていない	はい・いいえ	
	必要な防寒処置が適切である(防寒・防食)	はい・いいえ	
	その防護方法は()		
	適切な接合が行われている	はい・いいえ	
	配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに直接連結されていない	はい・いいえ	
	性能基準適合品が使用されている	はい・いいえ	
	特殊器具等のまわりの配管は適正に施工されている	はい・いいえ	
器 具	給水器具・給水ユニットにおいて性能基準適合品が使用されている	はい・いいえ	
	適切な接合が行われている	はい・いいえ	
	ボックス類が設置基準に適合している	はい・いいえ	
	メータ廻りに所定の器具が適切に設置されている	はい・いいえ	
	集合住宅等の直圧部には外用水栓が設置されている	はい・いいえ	
耐 圧	所定の方法で加圧した際、漏水等がない	はい・いいえ	
メータ周り	メータボックスの位置が検針・取替に支障がない	はい・いいえ	
	底板及び土留板は良好に設置されている	はい・いいえ	
水 質	水質(残留塩素、臭気、濁り等)の確認をした	はい・いいえ	
書 類	給水装置整理図等の内容が施工内容と相違ないことを確認した	はい・いいえ	

《2階建てまでの集合住宅等(支管分岐)》

メータ周り	メータと各戸の給水装置の関連が竣工届と整合している	はい・いいえ	
-------	---------------------------	--------	--

《3階建て以上の集合住宅等(導水装置含む)》

メータ周り	メータと各戸の給水装置の関連が竣工届と整合している	はい・いいえ	
逆流防止措置	給水立管からの各戸分岐位置の高さが適切である	はい・いいえ	
	I型の給水立管の形状は、「同一口径」となっている	はい・いいえ	
	各住戸の逆止弁(リフト式)が、適正な箇所に設置されている	はい・いいえ	
	給水立管の頂部には吸排気弁が適切な口径・高さにて設置されている	はい・いいえ	
	吸排気弁からの排水管が、適正に施行されている	はい・いいえ	
	逆流防止装置等の設置状況、効果について確認する	はい・いいえ	
受 水 槽	受水槽の越流面等と吐水口の位置関係は基準通りである	はい・いいえ	
	2槽式受水槽への定水位弁からの注水配管は、適切である	はい・いいえ	
	オーバーフロー管・通気管の管端部に防虫網が付いている	はい・いいえ	
	満減水警報装置、波立ち防止板の設置が適切である	はい・いいえ	
	受水槽の容量等において、竣工届と整合がとれている	はい・いいえ	
	定水位弁・減圧弁等がある場合、その設置状況が適切である	はい・いいえ	

《各戸検針》

各戸メータ	メータの位置が適切で点検その他維持管理に支障がない	はい・いいえ	
止 水 栓	各戸における止水栓の設置状況が適切である	はい・いいえ	

上記のとおり給水装置の竣工検査を令和 年 月 日に行い、完了したことを報告します。
 なお、工事内容の相違又は不適合があった場合、責任を持って処理いたします。

給水装置工事主任技術者 氏名

